

Groot onderhoud Bloemenwijk Asten



Groot onderhoud Bloemenwijk Asten september 2012								
fase	start	aantal	uitvoer	oplever	verkocht	antikraak	leegstand	status
1	2011	13	13	2011	0	0	0	gereed
2	2011	24	21	2012	8	1	0	gereed
3	2012	45	44	Q2 2013	0	0	4	lopend
4	2013	39			1	2	0	gepland
5	2014	46			4	5	2	gepland
totaal		167	78		13	8	6	





1e Fase 13 woningen	
aantal woningen	werkzaamheden buitenzijde
13 woningen	voordeur inclusief kozijn vervangen
13 woningen	achterdeur inclusief kozijn vervangen
11 woningen	HR++ beglazing verdieping (incl. 9 woningen kozijnen)
9 woningen	vervangen dak inclusief dakisolatie
9 woningen	aanbrengen spouwmuurisolatie
8 woningen	voegwerk vervangen
4 woningen	keimwerk buitengevels
4 woningen	vervangen daken berging
2 woningen	aanbouw achtergevel
aantal woningen	werkzaamheden binnenzijde
11 woningen	CV-ketel vervangen door HR-ketel
8 woningen	vervangen binnendeuren
8 woningen	woonkamervloer vervangen inclusief isolatie
4 woningen	keukenblok vervangen
4 woningen	keukeninrichting vervangen
2 woningen	doucheinrichting vervangen





2e Fase 24 woningen	
aantal woningen	werkzaamheden buitenzijde
15 woningen	vervangen dak inclusief dakisolatie
15 woningen	voordeur inclusief kozijn vervangen
15 woningen	achterdeur inclusief kozijn vervangen
15 woningen	vervangen daken berging
15 woningen	voegwerk vervangen/ herstellen
10 woningen	keimwerk buitengevels
7 woningen	HR++ beglazing verdieping (incl. 5 woningen kozijnen)
5 woningen	gevelbekleding vervangen keramische tegels
5 woningen	vervangen balkonschermen
3 woningen	aanbrengen spouwmuurisolatie
aantal woningen	werkzaamheden binnenzijde
19 woningen	vervangen binnendeuren
12 woningen	douche inrichting vervangen
11 woningen	keukeninrichting vervangen
7 woningen	toiletinrichting vervangen
5 woningen	Cv-ketel vervangen door Hr-ketel
3 woningen	woonkamervloer vervangen inclusief isolatie






3e Fase 44 woningen	
aantal woningen	werkzaamheden buitenzijde
44 woningen	vervangen dak inclusief dakisolatie
44 woningen	voordeur inclusief kozijn vervangen
44 woningen	vervangen raamkozijn toilet/ kelder
44 woningen	voegwerk vervangen
44 woningen	vervangen daken berging
42 woningen	achterdeur inclusief kozijn vervangen
33 woningen	vervangen vloer berging
17 woningen	vervangen bergingsdeur inclusief kozijn
16 woningen	aanbrengen spouwmuurisolatie
4 woningen	vervangen raamkozijn berging
aantal woningen	werkzaamheden binnenzijde
42 woningen	toiletinrichting vervangen
38 woningen	vervangen binnendeuren
35 woningen	douche naar verdieping/ wijziging indeling woning
34 woningen	CV-ketel vervangen door HR-ketel
28 woningen	keukeninrichting vervangen
24 woningen	vervangen vlizotrap
12 woningen	isoleren begane grond vloer
8 woningen	vervangen keukenblok
1 woning	aanbrengen complete CV-installatie




Verkoopresultaat Bloemenwijk Asten



verkoopresultaat peildatum 30 september 2012			
		totaal	bijzonderheden
■	woningen BOW	167	n.v.t.
■	verkocht	13	11 koopgarant 2 vrije verkoop
■	nog te verkopen	9	7 koopgarant 2 vrije verkoop
■	aanhouden	3	2 wisselwoningen 1 (evt. planvorming)
■	garageboxen BOW	4 locaties	n.v.t.

Antikraak peildatum 30-09-2012



verhuur & anti-kraak Bloemenwijk peildatum 30 september 2012	
■	reguliere verhuur BOW
■	anti-kraak
■	tijdelijke verhuur leegstandswet
	18 woningen
	7 woningen